

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
327885-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHILELES, CASERIO ZACALA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327886-APOYO CAMINO RURAL CASERIO ZACALA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	534	534	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINADO ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
227903-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTORES CEMENTERIO, POTRETOS Y LAGUNA ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA CON PAVIMENTO RIGIDO Y READECUACION TUBERIA AGUA POTABLE Y MINIRIEGO TOLA SECTOR UNO, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
322720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
322452-APOYO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA FLORIDA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323169-APOYO CAMINO RURAL ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
325982-APOYO CAMINO RURAL ALDEA UNION TOLASH, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327463-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN DEL BOQUERON, CASERIO MONTE PERLA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
327481-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
327481-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO ALDE	Metro cuadrado	Meta financiera	179000	179000	0	Ejecución financiera					0	0%
327648-APOYO CAMINO RURAL CON APERTURA DE BRECHA COMUNITARIA CASERIO SAN JUAN PIE DE LA CUESTA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
327821-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	89150	89150	0	Ejecución financiera					0	0%
327851-APOYO CAMINO RURAL ALDEA TUJINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1070	1070	0	Ejecución física					0	0%
315797-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	872466	872466	0	Ejecución financiera					0	0%
315800-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PINOS, CASERIO MONTE PERLA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1180	1180	0	Ejecución física					0	0%
315802-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VALLE CHAMPACCHE, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	908	908	0	Ejecución financiera					0	0%
327877-APOYO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO LA LIBERACION, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física					0	0%
327893-APOYO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
327893-APOYO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO CHESUC, TAJU	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
327867-APOYO CAMINO RURAL ALDEA VILLA REAL TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BALASTO TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA ZONA COSTERA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Kilometro	Meta física	16	16	0	Ejecución física				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS GOMEZ, ALDEA BOXONCAN, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0%	0%
322821-APOYO CAMINO RURAL ALDEA LA TRINIDAD TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	33820.39	33820.39	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
322823-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LA UNIDAD, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física				0	0%	0%
323135-APOYO CAMINO RURAL CANTON LA VEGA Y CANTON VILLA FLOR, CASERIO CHANTZAJ, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1750	1750	0	Ejecución física				0	0%	0%
323223-APOYO CAMINO RURAL SECTOR II, ALDEA PUEBLO NUEVO, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
323274-APOYO CAMINO RURAL SECTOR III, ALDEA TUIQUIMAMEL, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física				0	0%	0%
325976-APOYO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA ESTRELLA DEL NORTE, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
326126-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO DEL CENTRO DE LA ALDEA TOQUIAN CHICO, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
		Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
		Meta física	540	540	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
		Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
326137-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, CASERIO MONTE PERLA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	540	0	Ejecución física				0	0%
327438-APOYO CAMINO RURAL CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE BRECHA SECTOR LA CUMBRE, CASERIO MONTE PERLA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	90000	90000	90000	0	Ejecución financiera				0	0%
327452-APOYO CAMINO RURAL PARA AMPLIACION DE BRECHA SECTOR DOS Y TRES CASERIO MONTE PERLA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	500	0	Ejecución física				0	0%
327468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO TOSACMUC, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	89950	89950	89950	0	Ejecución financiera				0	0%
327493-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO LA UNIDAD, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	750	750	750	0	Ejecución física				0	0%
327689-APOYO CAMINO RURAL CON APERTURA DE BRECHA COMUNITARIA SECTOR LA MONTAÑA, CASERIO SAN JUAN PIE DE LA CUESTA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	179000	179000	179000	0	Ejecución financiera				0	0%
327836-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	750	750	750	0	Ejecución física				0	0%
327855-APOYO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO LAGUNA, CASERIO EL TRIUNFO, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	3000	0	Ejecución financiera				0	0%
3278861-APOYO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	500000	500000	500000	0	Ejecución financiera				0	0%
		Meta física	300	300	300	0	Ejecución física				0	0%
		Meta física	89335	89335	89335	0	Ejecución financiera				0	0%
		Meta física	540	540	540	0	Ejecución física				0	0%
		Meta física	90000	90000	90000	0	Ejecución financiera				0	0%
		Meta física	540	540	540	0	Ejecución física				0	0%
		Meta física	90000	90000	90000	0	Ejecución financiera				0	0%
		Meta física	534	534	534	0	Ejecución física				0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
327861-APOYO CAMINO RURAL SECTOR NIZ II, CASERIO VALLE	Metro cuadrado	Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso a servicios de salud												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metro cuadrado	Meta física	960	960	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SAN FRANCISCO, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CERRITO DE ORO, ALDEA TUJINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO FALDAS DEL VOLCAN, ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
Dirección y Coordinación		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
295902-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHEGUITZ T	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
315790-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA QUETZAL, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	84	84	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
315791-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN LUIS CHESJANE, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
315794-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MILAGRO, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
318321-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUISLA TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	529233	529233	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
318322-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA CANDELARIA TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	84	84	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE CUATRO AJULAS DE DOS NIVELES CASERIO TOLA SECTOR UNO, CABECERA MUNICIPAL, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	168	168	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONINCHUN, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DE TRES AJULAS CASERIO MONTE PERLA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	84	84	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE TRES AJULAS ALDEA BOXONCAN, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	84	84	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
315787-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MALACATILLO, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	126	126	0	Ejecución física					0	0%
315792-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 30 DE ABRIL, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%
		Meta física	84	84	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	125	207	1	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	2307927	2307927	0	Ejecución financiera					0	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	126	126	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%
314871-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1600000	1600000	0	Ejecución financiera					0	0%
333709-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	40	40	1	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	657927	657927	1	Ejecución financiera					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física 19150 Meta financiera 428994	19150 428994	19150 428994	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA ISABEL, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta física 3000 Meta financiera 50000	3000 50000	3000 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIQUINQUE, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta física 6115 Meta financiera 148994	6115 148994	6115 148994	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y TOLA SECTOR UNO, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta física 6000 Meta financiera 30000	6000 30000	6000 30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro lineal	Meta física 6000 Meta financiera 50000	6000 50000	6000 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CASERIO LA LIBERACION, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Kilometro	Meta física 3 Meta financiera 50000	3 50000	3 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
322804-APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, OMAS DE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física 12 Meta financiera 100000	12 100000	12 100000	0	0	0	2	1	11000	3	31470.62	25%	31.47%
					0	0	0	20470.62	11000	31470.62	3	31470.62	31.47%	31.47%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física 928400	8000	928400	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	928400	928400	0	670000	0	0	0	0	670000	72.17%	72.17%
AMPLIACION MERCADO CABECERA MUNICIPAL, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física 928400	600	600	0	600	0	0	0	0	600	100%	100%
		Meta financiera	928400	928400	0	670000	0	0	0	0	670000	72.17%	72.17%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Evento	Meta física 300000	12	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	0	0	630	0	0	630	0.21%	0.21%
322793-APOYO INSTITUCIONAL A LA RECREACION DEPORTIVA Y CULTURAL DE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física 300000	12	300000	0	0	0	1	0	1	0	8.33%	8.33%
		Meta financiera	300000	300000	0	0	0	630	0	0	630	0.21%	0.21%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Reducción de la pobreza y protección social													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Evento	Meta física 50000	12000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	0	0	0	0	0	6750	13.5%	13.5%
322816-APOYO INSTITUCIONAL DIRRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM, OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD DE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física 50000	12	50000	0	0	0	1	0	1	0	8.33%	8.33%
		Meta financiera	50000	50000	0	0	0	6750	0	6750	6750	13.5%	13.5%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
AMPLIACION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA CASERIO BUENOS AIRES, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA ALDEA VILLA REAL, TAJUMULCO, SAN MARCOS.(ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%
322631-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO VEGA DEL SUCHIATE, ALDEA TUIQUIJA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	276	276	0	Ejecución física					0	0%
323350-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO SAN LUIS CHETZA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	122	122	0	Ejecución física					0	0%
323418-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO SANTA ROSA DE LOS ALTOS, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CHEGUITZ, ALDEA TONINCHUIN, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO TONINSHAK, TAJUMULCO, SAN MARCOS.(ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	37920	37920	0	Ejecución física					0	0%
323330-CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO EL TRIUNFO, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA LUCIA TALLUSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%
322589-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA UNION LA LOMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	276	276	0	Ejecución física					0	0%
322632-CONSTRUCCION SALON	Metro cuadrado	Meta física	374	374	0	Ejecución física					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
322632-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUIQUINQU	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
322740-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALON COMUNAL CASERIO BUENOS AIRES, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera						0%
327713-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	1683950.87	1683950.87	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SANTA ROSA DE LOS ALTOS, TAJUMULCO, SAN MARCOS, (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ALTAR SONORA, TAJUMULCO, SAN MARCOS, (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA FLORIDA, TAJUMULCO, SAN MARCOS, (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA NUEVA MONTANITA, ALDEA MALACATILLO, TAJUMULCO, SAN MARCOS, (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA TRINIDAD, TAJUMULCO, SAN MARCOS, (ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera						0%
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Evento	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24969	24969	99.88%
322818-APOYO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL Y UJAM DE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24969	24969	99.88%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO**

Fecha y Hora: 9/05/2024 09:05

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso a servicios de salud												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Evento	Meta física	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0%
Población con servicios de prevención y promoción de la salud		Meta financiera	255000	255000	0	2000	0	17500	0	19500	0	7.65%
322751-APOYO A LA SALUD DE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	1		1		2		16.67%
		Meta financiera	205000	205000	0	2000	0	17500	0	19500	0	9.51%
226219-FORTALECIMIENTO DE SALUD BASICA ODONTOLÓGICA, EN NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Persona	Meta física	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Población guatemalteca beneficiada con ayuda humanitaria en el momento de un desastre o por medio de actividades, iniciativas, proyectos, obras e investigaciones en todas las áreas de reducción de desastres	Evento	Meta física	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%
322811-APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO DE TAJUMULCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%



F: _____
Alcalde Municipal